

OBRA CONTRATADA

		ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3
		RESUMEN DE AVANCES DE OBRA, SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES.															
		ENTIDAD:	MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS							FECHA DE E LABORACIÓN:	FECHA DE E LABORACIÓN:	FECHA DE E LABORACIÓN:	FECHA DE E LABORACIÓN:	FECHA DE E LABORACIÓN:	31-Dec-25	31-Dec-25	
		EJERCICIO FISCAL:	2025														
		PERIODO:	CUARTO TRIMESTRE														
No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)	Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución	Periodo de Ejecución	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe	Importe	Importe	Avance (%)	Avance (%)	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Inicio	Término	(Estatual o Federal)	Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
1	REPUVE	AUT/MNM-R23/001/2025	Reencarpeta miento Asfáltico en Calle 16 de Septiembre entre Independencia y Calle Benito Juárez, tramo 0+000 al 0+040,	Nuevo Morelos Tam	22.53821-99.22070	22.53785-99.21935	Federal	26-Feb-25	28-Mar-25	Instalaciones y Obras QC, S.A.S de C.V	Directa	\$307,192.50	\$307,192.50	\$307,192.50	100%	100%	Terminada
2	Gasto Corriente	MNM-GC/001/2025	Rehabilitación y Revestimiento de 4,900	Ej. Ampliación La Reforma			Federal	11-Apr-25	12-Jun-25	Instalaciones y Obras QC, S.A.S de C.V	Invitación a Tres	1,235,400.00	1,197,750.49	1,197,750.49	100%	97%	Terminada

		ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3	ANEXO OP3
			M2 de Camino Vecinal al Ej. Ampliación La Reforma														
3	FISMUN	MNM-FISMU N/001/2025	Ampliación de 550 ML de Red de Agua Potable	Col. La Esperanza			Federal	21-May-25	21-Aug-25	José Ángel Martínez Segura	Invitación a Tres	1,259,496.70	1,259,496.70	1,259,496.70	100%	100%	Terminada
4	FISMUN	MNM-FISMU N/002/2025	Introducción de 200 ML de Tubería de Agua Potable en Col. Jardines del Bosque	Col. Jardines del Bosque			Federal	20-Jun-25	20-Aug-25	Grecia Reyes Salazar	Invitación a Tres	509,223.98	509,223.98	509,223.98	100%	100%	Terminada
5	FISMUN	MNM-FISMU N/003/2025	Revestimiento de 3,680 M2 de Material Inerte en Col. El Paraíso	Col. El Paraíso			Federal	27-Jun-25	26-Aug-25	José Ángel Martínez Segura	Invitación a Tres	1,084,275.19	1,084,275.19	1,084,275.19	100%	100%	Terminada
6	FISMUN	MNM-FISMU N/004/2025	Construcción de 08 Cuartos Dormitorios	Cabecera Municipal			Federal	2-Sep-25	2-Nov-25	Grecia Reyes Salazar	Invitación a Tres	\$1,221,806.36	\$1,221,806.36	\$1,221,806.36	100%	100%	Terminada
7	FISMUN	MNM-FISMU N/005/2025	Construcción de 07 Cuartos Dormitorios	Cabecera Municipal			Federal	21-Sep-25	6-Nov-25	Instalaciones y Obras QC, S.A.S de C.V	Invitación a Tres	\$1,046,880.74	\$1,046,880.74	\$1,046,880.74	100%	100%	Terminada
8	REPUVE	AUT/MNM-R 23/002/2025	Bacheo Asfáltico Superficial en C. Hermenegildo Galeana	C. Hermenegildo Galeana			Federal	16-Dec-25	31-Dec-25	José Ángel Martínez Segura	Directa	\$24,965.29	\$24,965.29	\$24,965.29	100.00%	100.00%	Terminada
												\$6,689,240.76	\$6,651,591.25	\$6,651,591.25			
		DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS					CONTRALORÍA MUNICIPAL	CONTRALORÍA MUNICIPAL	CONTRALORÍA MUNICIPAL							
		C.EDGAR ALEJANDRO GRIMALDO TORRES	C.EDGAR ALEJANDRO GRIMALDO TORRES					C. MIRIAM MARES TRISTAN	C. MIRIAM MARES TRISTAN	C. MIRIAM MARES TRISTAN							

INSTRUCTIVO

Anexo 5	Anexo 5	Anexo 5
Instructivo del Resumen de Avance de Obras y Acciones con	Instructivo del Resumen de Avance de Obras y Acciones con	Instructivo del Resumen de Avance de Obras y Acciones con
Recursos Federales.	Recursos Federales.	Recursos Federales.
		Instrucciones para su llenado:
1.		Se anotará la fecha de elaboración del presente formato.
2.		Se insertará el escudo de armas de la Entidad.
3.		Nombre de la Entidad Sujeta de Fiscalización.
4.		Anotar el ejercicio Fiscal (2025, 2026 etc.)
5.		Asignar Número Consecutivo
6.		Se especificará el trimestre al cual corresponde el formato: Ej. 1 Trimestre 2025, 2 Trimestre 2025, etc.
7.		Se anotará el nombre del fondo al cual corresponde el programa o Recurso de obras y acciones: Ej. FISMDF, FORTAMUN-DF, GASTO CORRIENTE, ETC.
8.		Anotar el Número de contrato de la obra, servicio o acción a realizar.
9.		Nombre del Proyecto, Obra o Acción (Como aparece en contrato).
10.		Nombre de la ubicación del proyecto, obra o acción (Ejemplo: nombre de la calle y entre calles, en que se ubica la obra, etc.).
11.		Anotar las Coordenadas en formato DMS (Grados Minutos y Segundos) donde se localiza la obra, indicando la ubicación del Inicio y Término de la misma. En caso de que un contrato incluya varias ubicaciones se deberán detallar las coordenadas de cada una de las ubicaciones.
12.		Anotar la normativa que rige al Contrato (Federal o Estatal)

Anexo 5	Anexo 5	Anexo 5
13.		Se especifica el Periodo de ejecución de la obra Contratado y Real: Inicio y Término.
14.		Nombre del Contratista que Ejecuto la Obra.
15.		Modalidad de Adjudicación de la Obra (Adjudicación Directa, Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas / Personas o Licitación Pública).
16.		Importe Inicial de Contrato, Devengado y Pagado, al momento de elaborar el presente informe.
17		Identificar el Avance Porcentual (%) Físico y Financiero del Proyecto, Obra o acción, al momento de elaborar el presente informe.
18		Especificar la Situación de la Obra, ya sea: Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente.
19		Requisitar el formato con la firma y sellos de los funcionarios públicos responsables señalados.