



NUMERO DE OBRA:	MNM-FISMUN/001/2025	HOJA:	1
DESCRIPCION DE LA OBRA:	PERIODO DE EJECUCION:		
AMPLIACION DE 550 ML RED DE AGUA COL.ESPERANZA MUNICIPIO DE NUEVO	INICIO: 27 de mayo de 2025		
MORELOS, TAMAULIPAS	TERMINO: 12 de junio de 2025		

BITACORA DE OBRA

NOTA No. 1.

FECHA: 27 DE MAYO DE 2025.

SE ABRE NOTA DE INICIO DE OBRA, REALIZANDO RECORRIDO PARA LOCALIZAR EL FRENTE DE TRABAJO, OBJETO DE ESTE CONTRATO; DICHO RECORRIDO SE REALIZO ENTRE EL SUPERVISOR ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS Y EL RESIDENTE DE LA EMPRESA INSTALACIONES Y OBRAS QC, S.A. DE C.V.

SE ACUERDA EN EL RECORRIDO, EMPEZAR A TRABAJAR DE MANERA INMEDIATA EN LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DE NUEVO MORELOS.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
INSTALACIONES Y OBRAS QC, S.A. DE C.V.

NOTA No. 2.

FECHA: 31 DE MAYO DE 2025.

DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO POR LA CONTRATISTA, SE PROCEDE INICIALMENTE CON EL MARCAJE DE LA LINEA A REPARAR, EN UNA EXTENSION DE 100.00 M.L. PRIMERAMENTE, PARA CONTINUAR CON LAS EXCAVACIONES PARA LA INTRODUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE HIDRAULICA DE 3" RD 32.5 CON CXAMPANA DE 75 mm DE DIAMETRO Y LLEVAR ESTE CONCEPTO (TRAZO), POR PARTES PARA QUE NO SE BORRE LA LINEA DE CAL ANTES DE LLEGAR AL TRAMO DE MAS ADELANTE.

A LA PAR DE ESTOS TRABAJOS DE INICIO, SE COLOCA LA TUBERIA P.V.C. HIDRAULICA DE 3" DE DIAMETRO EN SU

TOTALIDAD (550.00 M.L.), JUNTO CON LAS PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR.

ADEMAS DE ESTOS TRABAJOS, SE REALIZA A SU VEZ, EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DE NUEVO MORELOS.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
INSTALACIONES Y OBRAS QC, S.A. DE C.V.

NUMERO DE OBRA:	MNM-FISMUN/001/2025	HOJA:	2
DESCRIPCION DE LA OBRA:	PERIODO DE EJECUCION:		
<u>AMPLIACION DE 550 ML RED DE AGUA COL.ESPERANZA MUNICIPIO DE NUEVO</u>	INICIO: 27 de mayo de 2025		
<u>MORELOS, TAMAULIPAS</u>	TERMINO: 12 de junio de 2025		

BITACORA DE OBRA

NOTA No. 3.

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2025.

SE COLOCA PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO, PARA RECIBIR TUBERIA HIDRAULICA DE 3" DE DIAMETRO.

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION DE ZANJA Y CON EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES FUERA

DE LA OBRA.

ASI COMO TAMBIEN, CON LA COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 3" DE DIAMETRO Y CON EL RELLENO CON

MATERIAL DE BANCO PARA ACOSTILLADO DE TUBO HIDRAULICO Y EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

SELECCIONADO PARA TAL ACCION.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DE NUEVO MORELOS.

COMPAÑIA CONSTRUCTORA
INSTALACIONES Y OBRAS QC. S.A. DE C.V.

NOTA No. 4.

FECHA: 07 DE JUNIO DE 2025.

ADEMAS DE LA COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 3", SE COLOCARON PIEZAS ESPECIALES TALES COMO TEE DE

P.V.C. DE 50 mm DE DIAMETRO (2) Y UNA VALVULA DE fo.fo. DE 2" DE DIAMETRO.

ASI TAMBIEN SE HAN COLOCADO 3 BRIDAS DE 2" DE DIAMETRO CON TORNILLOS DE 5/8" Y EMPAQUES (4).

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DE NUEVO MORELOS.

COMPAÑIA CONSTRUCTORA
INSTALACIONES Y OBRAS QC. S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



NUMERO DE OBRA:	MNM-FISMUN/001/2025	HOJA:	3
DESCRIPCION DE LA OBRA:	AMPLIACION DE 550 ML RED DE AGUA COL.ESPERANZA MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS	PERIODO DE EJECUCION:	INICIO: 27 de mayo de 2025 TERMINO: 12 de junio de 2025

BITACORA DE OBRA

NOTA No. 5. **FECHA: 10 DE JUNIO DE 2025.**
A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE DE EXCAVACION, DE 250.00 M.L. CON COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 3" DE DIAMETRO EN 210.00 M.L.
EN CUANTO AL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SE TIENE UN AVANCE DE 210.00 M.L.
SE HAN COLOCADO PLANTILLA, ACOSTILLADO DE TUBERIA HIDRAULICA Y RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION EN 210.00 M.L. A LA FECHA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DE NUEVO MORELOS.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
INSTALACIONES Y OBRAS QC, S.A. DE C.V.

NOTA No. 6. **FECHA: 12 DE JUNIO DE 2025.**
SE ENTREGA DOCUMENTACION PARA ESTIMACION, CON UN AVANCE DE 250.00 M.L. DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO COLOCADA Y TAPADA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DE NUEVO MORELOS.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
INSTALACIONES Y OBRAS QC, S.A. DE C.V.